

## 庁舎建築工事：2階部分のコンクリート工事が完了間近

地上階の躯体工事では、1階から屋上階までの床、柱、梁、壁を順次、鉄筋コンクリート(一部はプレストレストコンクリート)により構築しています。


2階柱・梁・壁、3階床部分の鉄筋配筋や型枠設置が完了し、新庁舎2階部分コンクリート打設(流し込み等)に向けた準備が整いました。

現在、鉄筋配筋等を終えた型枠の中に、4工区に分けてコンクリートを打設しています。

今後は、5月のゴールデンウィーク前に予定する3階部分躯体工事完了に向け、3階柱・梁・壁、屋上階床の鉄筋配筋、型枠設置、コンクリート打設等をおこなっていきます。



3階床面までの躯体工事が完了間近



### 新庁舎コラム「令和2年度の予定」

新庁舎開庁については、令和3年1月4日を予定しています。来年度は、引続き建築工事を進めるとともに、敷地内の側溝設置や舗装等(外構工事)も実施していきます。(主な予定は下記のとおりです。)

時期	内容	備考
令和2年1月～6月	建築：地上階躯体工事	コンクリート工事(床/柱/梁/壁)等
4月～10月	建築：外装・内装仕上げ工事、設備工事	建具(窓/扉)、仕上げ(天井/床/壁)、防水、設備(電気/空調/給排水)など
5月頃～	外構第1期工事	側溝など
8月頃～	外構第2期工事	舗装など
10月	建築：建物完成・検査	
11月	内覧会(町民等)	引渡し後
11月～12月	開庁準備・引越	什器・書類・電子システム搬入など
令和3年1月	開庁式・開庁式典	

## 新庁舎コラム 新庁舎の空撮⑤：令和元年8月～令和2年2月

建築工事について建築事業者の(株)橋本店と町が実施している空撮の一部をご紹介します。今回は、今年度の工事進行状況について、空から振り返ります。



敷地南東側より(8月準備工事)




敷地南東側より(9月杭工事)



敷地南東側より(11月基礎工事)



敷地南東側より(12月基礎工事)



敷地南東側より(1月地上躯体工事)



敷地南東側より(2月地上躯体工事)

撮影にあたっては、国土交通省より人口集中地区のドローン飛行許可・承認を受けた者(半沢・津田他)が、福島北警察署への事前連絡のもと、安全性やプライバシー等に配慮して実施しております。

空撮の動画については、下記 URL(右記 QR コード)からご覧ください。

○桑折町 Youtube(空撮動画)

[https://www.youtube.com/channel/UCjPNS2rBw\\_SWUw7ft3Ym2A](https://www.youtube.com/channel/UCjPNS2rBw_SWUw7ft3Ym2A)

