

(様式2)

桑折町

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
	1	2	3	4	5																
1	(5)	- 40	-	-	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	桑折地区	町	桑折町	直接	完了	単年度	257,425	27 ~ 30	25				0	27年8月及び27年12月調査設計業務発注。 28年10月調査設計業務及び本体工事発注。 29年9月に本体工事発注。 30年7月に本体工事発注。平成31年1月25日事業完了。	
															26				0		
															27	19,635		17,280	2,355		
															28	26,011		20,184	5,827		
															29	15,405		15,183	222		
															30	140,898		131,569	9,329		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	201,949	0	184,216	17,733		
															25				0		
															26				0		
															27				0		
28				0																	
29				0																	
30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	0	0	0	0																	
(注)																					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																					
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																					
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																					
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																					
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																					
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																					
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																					
うち県交付分 各年度別合計																					
25	0	0	0	0																	
26	0	0	0	0																	
27	0	0	0	0																	
28	0	0	0	0																	
29	0	0	0	0																	
30	0	0	0	0																	
R1	0	0	0	0																	
R2	0	0	0	0																	
R3	0	0	0	0																	
R4	0	0	0	0																	
累計	0	0	0	0																	
うち市町村交付分 各年度別合計																					
25	0	0	0	0																	
26	0	0	0	0																	
27	19,635	0	17,280	2,355																	
28	26,011	0	20,184	5,827																	
29	15,405	0	15,183	222																	
30	140,898	0	131,569	9,329																	
R1	0	0	0	0																	
R2	0	0	0	0																	
R3	0	0	0	0																	
R4	0	0	0	0																	
累計	201,949	0	184,216	17,733																	
市町村交付分 計																					
201,949	0	184,216	17,733																		
県・市町村交付分 合計																					
201,949	0	184,216	17,733																		