令和6年3月

福島県桑折町

## 様式2-1 評価結果のまとめ

	都道府県名	福島県	福島県		市町村名		桑折町		地区名		桑折町歴史的風致維持向上			上地区	面積	534ha	
	交付期間	令和元年度~令和5年度		事後評価等	実施時期	,	令和5年度	和5年度		付対象事業費		227.0 国費率		0.417		_	
	1)事業の実施状況	当初計画に 位置づけ、 実施した事業	基幹事業	事業名  史跡桑折西山城跡周辺整備事業、万正寺の大カヤ周辺整備事業、旧伊達郡役所周辺整備事業、桃源郷周遊性向上事業、伊達崎排水機場周辺整備事業、町道2002号線  事業効果分析調査													
		提案事業		争未划未为机	調査	車業	· 夕			削除/追加の理由				削除/追加による目標、指標、数値目標への影響			
		当初計画	基幹事業	事業名 桑折宿案内板等整備事業、桑折宿周遊拠点整備(ポケットパーク)事業						車業の必要性 妥当性 効変性等から特本した結果 宝施したい				指標3の公園・広場の充足度に対する住民満足度に影響がある			
1)		削除した事業	提案事業	歴史的町並み景観ガイドライン策定事業、歴史的建造物等修景助成事業、屋外広 告物改修助成事業						事業の必要性、妥当性、効率性等から精査した結果、実施しないも のと整理された				目標、指標への影響は生じない			
		新たに追加した事業	基幹事業	なし													
			提案事業	なし													
		交付期間 の変更	当 初変 更	なし			交付期間の変更による事業、 指標、数値目標への影響										
	2)都市再生整備計画 に記載した目標を 定量化する指標 の達成状況		指 標		単位	従前個	直 基準年度	目標化	直 目標年度	数 モニタリング	値 評価値	目標 達成度	1年以内の 達成見込み	効果発現要 (総合所見		フォローアップ 予定時期	
10		指標1	旧伊達郡役所	所の入館者数	人/年	5,594	H29	7,000	R5	L=/10/	9,850	0	ありなし	目標を達成しており、整備に現している。		なし	
		指標2	旧奥州街道(	の歩行者数	人/日	202	H30	260	R5		1,562	0	ありなし	目標を大きく超える数値に による効果が発現している。		なし	
				緑地・広場の する住民満足	%	72.9	H27	80.0	R5		71.0	Δ	あり <b>●</b>	目標に達していないが、満いては改善が認められるた効果が発現している。		なし	
	3)その他の数値指標 (当初設定した数値 目標以外の指標)に よる効果発現状況		指標		単位	従前値	直 基準年度	目標化	直 目標年度	数 モニタリング	値 評価値	目標達成度	1年以内の 達成見込み	効果発現要 (総合所見		フォローアップ 予定時期	
		その他の 数値指標1	なし		甲世		<b>基华</b> 年及		日保平及	モーダリング	6十1川1旦	廷队及	建议无达07	(小心口) 元	,	广任时初	
		その他の数値指標2															
		その他の 数値指標3 なし															
	)定性的な効果 発現状況																
	5)実施過程の評価			実施内容					<b>初士玉牛</b> 素	実施状況 と 集施できた と は かいま は できた と は かいま は かいま かいま は かいま				今後の対応方針等			
		モニタリング		なし					都市再生整	E哺引画に記載し 整備計画に記載は 整備計画に記載し	なかったが、実						
5)		官民連携による 取組		都市 なし 都市 都市					都市再生整 都市再生整 都市再生整	生整備計画に記載し、実施できた 生整備計画に記載はなかったが、実施した 生整備計画に記載したが、実施できなかった							
		持続的なまちづくり 体制の構築		なし					都市再生整	整備計画に記載し、実施できた 整備計画に記載はなかったが、実施した 整備計画に記載したが、実施できなかった							

## 様式2-2 地区の概要

## 桑折町歴史的風致維持向上地区(福島県桑折町) 都市再生整備計画事業の成果概要 まちづくりの目標 目標を定量化する指標 従前値 日標値 評価値 〇悠久の「歴史」「自然環境」や「旧街道の町並み」に魅力を感じ、来訪者が「訪れて楽しい」「住んでみたい」と思えるま 単位:人/ 旧伊達郡役所の入館者数 5,594 H29 R5 9,850 7,000 R5 ちづくり、町民が地域に愛着と誇りを持ち「住み続けたい」と思えるまちづくりを目指します。 年 「歴史」に彩られた趣のある景観を楽しみ周遊できる魅力と活気あふれるまちづくり 単位:人/ 旧奥州街道の歩行者数 「かわ」と「桃源郷」が織り成す美しい景観や歴史探訪、自然体験、農業体験を楽しみ周遊できるうるおいあるまちづく 202 H30 260 R5 1,562 R5 日 身近な公園・緑地・広場の充足度に対 ・町民や来訪者が集い賑わいあふれる趣のあるまちなかづくり 単位:% 72.9 H27 80.0 R5 71.0 R5 する住民満足度 ■基幹事業(高質空間形成施設) ■基幹事業(道路) ■基幹事業(地域生活基盤施設) ■基幹事業(地域生活基盤施設) 城跡石碑 町道2002号線 多目的案内板·標柱 総合案内板等整備 (史跡桑折西山城跡) (福島蚕糸跡地入口) (史跡桑折西山城跡) (桃の郷ポケットパーク周辺) 〇関連事業 ■基幹事業(高質空間形成施設) 役場新庁舎建設事業 駐車場付属トイレ改修 (桃の郷ポケットパーク) 〇関連事業 ■基幹事業(高質空間形成施設) チャレンジショップ事業 ■基幹事業(道路) ベンチ (桃の郷ポケットパーク) 大手道游歩道 町内立地企業従業員寮建設事業 (史跡桑折西山城跡) ■基幹事業(地域生活基盤施設) 多目的案内板(桃の郷ポケットパ 一ク周辺 史跡桑折西山城跡整備事業 ■基幹事業(既存建造物活用事業) ■基幹事業(道路) は直保原・伊達峰・桑折線 トイレ改修等 ■基幹事業(地域生活基盤施設) 町道新設 ○関連事業 R4年度事業内容: 本工事 広場整備(万正寺の大カヤ) ○関連事業 (伊達崎排水機場周辺) 歷史室内人育成事業 (伊達崎排水機場) 旧府園を活用した 〇関連事業 広場整備事業 ■基幹事業(高質空間形成施設) ■基幹事業(高次都市施設) ■基幹事業(道路) 歴史・文化財を活かしたまちづくり推進事業 ベンチ 観光交流センター F1標識改修等(国道4 桃源郷周遊性向上事業 号·県道·町道) R4年度事業内容: 用地取得 (伊達崎排水機場周辺) (旧伊達郡役所周辺) THE PARTY OF THE P 例 Л. 〇関連事業 ■基幹事業(高質空間形成) 河川整備事業 門扉・外構整備(旧伊達郡役所) 阿武隈川親水護岸整備 基幹事業 阿武龍川 河川整備事業 散策路整備(管理用通路兼用) 提案事業 ■基幹事業(道路) 事業効果分析調査 町道2068号線 関連事業 (旧伊達郡役所周辺) (事後評価) ・地震によりいくつかの歴史的建築物が失われたものの、歴史資源の環境整備や修景事業、案内情報等の充実により、街歩きの観光客を誘引し、にぎわいを形成していくための環境が整いつつある。今後は旧街道の雰囲気を残すま ちとして、沿道の街並みの維持・改善が課題である。 まちの課題の変化 ・桃の郷ポケットパークにおける休憩設備の設置や案内情報等の充実により、河川や農地の美しい景観を生かした周遊拠点機能が整備された。今後はこれらの拠点機能の充実とともに、農地、河川、市街地を有機的に結ぶ周遊ネット ワークの形成が課題である。 ①歴史的資源等の環境整備に加え、旧街道にふさわしい街並み景観の形成を図る。 ②距離が離れている歴史資源・自然資源相互の周遊性を高めるため、車利用に対応する駐車場の整備を進めるとともに、自転車での周遊を促すサイクリングコースの設定や自転車道・駐輪場の整備を推進する。 今後のまちづくり ③旧街道沿いを誰もが歩いて楽しめる観光の場としていくため、商店等の魅力化やインフォメーションの充実・ホスピタリティの向上、空き店舗を活用する起業者への支援など、地域活性化と連携するまちづくりを検討していく。 の方策 (改善策を含む)