

(様式1)
桑折町

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
桑折町	28	0	0
	29	5,475	3,338
	30	0	0
	31	0	0
	32	0	0
合 計		5,475	3,338

(様式2)

桑折町

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 復興庁

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
												28	29	30
1	A - 1 - 1	道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	10,950	29 ~ 29	28						桑折・睦合、伊達崎、半田地区:側溝堆積物撤去、仮置き場保管(10月~2月)		
						29	5,475	0	3,338	2,137				
						30								
						31								
						32								
						累計	5,475	0	3,338	2,137				
						桑折町 交付分		各年度別 合計	28	0	0		0	0
									29	5,475	0		3,338	2,137
									30	0	0		0	0
									31	0	0		0	0
			32	0	0	0	0							
10,950		合計	累計	5,475	0	3,338	2,137							